



BUPATI ENREKANG

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN ENREKANG**

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316122003 - DESA BENTENG ALLA UTARA			1,069,998,000	331,458,800	738,539,200	90.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				331,458,800						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	493 METER (M)		331,458,800		90.00 %				3 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316122003 - DESA BENTENG ALLA UTARA			1,069,998,000	641,348,300	428,649,700	97.33 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				641,348,300						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	1,152 METER (M)		573,239,300		92.00 %	0	0	0	6 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	317 METER (M)		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2314 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	115 METER (M)		63,963,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2411 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	1 UNIT		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	10 UNIT		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	200 METER (M)		4,146,000		100.00 %				1 Kegiatan
	3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa				0						
	3404 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10 ORANG		0			0	0	0	1 Kegiatan
	4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				0						
	4205 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25 ORANG		0			0	0	0	1 Kegiatan
	4602 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	15 ORANG		0			0	0	0	1 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316122003 - DESA BENTENG ALLA UTARA			1,069,998,000	1,069,148,000	850,000	100.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				1,061,998,000						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	1,152 METER (M)		852,445,100		100.00 %	0	0	0	6 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	317 METER (M)		77,577,200		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2314 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	115 METER (M)		63,963,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2411 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	1 UNIT		9,764,700		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	10 UNIT		54,102,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	200 METER (M)		4,146,000		100.00 %				1 Kegiatan
	3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa				1,500,000						
	3404 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10 ORANG		1,500,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				5,650,000						
	4205 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25 ORANG		4,000,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	4602 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	15 ORANG		1,650,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO