



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052018 - DESA BOLANG			966,596,000	182,695,100	783,900,900	100.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				182,695,100						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	100 METER (M)		65,034,100		100.00 %				1 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	873 METER (M)		34,650,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	160 METER (M)		83,011,000		100.00 %				1 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN ENREKANG**

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052018 - DESA BOLANG			966,596,000	578,557,000	388,039,000	98.33 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				578,557,000						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Permukiman/Gang	266 METER (M)		185,798,000		100.00 %				2 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	2,928 METER (M)		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1,748 METER (M)		131,722,000		95.00 %	0	0	0	2 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	10 UNIT		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	476 METER (M)		261,037,000		100.00 %				4 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN ENREKANG**

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052018 - DESA BOLANG			966,596,000	939,161,000	27,435,000	95.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				939,161,000						
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Permukiman/Gang	266 METER (M)		185,798,000		100.00 %				2 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	2,928 METER (M)		309,732,000		90.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1,748 METER (M)		131,722,000		95.00 %	0	0	0	2 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	10 UNIT		50,872,000		90.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	476 METER (M)		261,037,000		100.00 %				4 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO