



BUPATI ENREKANG

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN ENREKANG**

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

| No. | Desa | Uraian Output | Volume | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Saldo (Rp) | Capaian Output (%) | Tenaga Kerja (Orang) | Durasi (Hari) | Upah (Rp) | Keterangan |
|-----|--|--|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 7316012010 - DESA MANGKAWANI | | | 752,972,000 | 110,607,000 | 642,365,000 | 82.50 % | | | | |
| | 2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 110,607,000 | | | | | | |
| | 2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 285 METER (M) | | 60,607,000 | | 65.00 % | 0 | 0 | 0 | 2 Kegiatan |
| | 2315 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan** | Gedung Balai Desa/Balai Kemasayarakatan | 1 UNIT | | 50,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

| No. | Desa | Uraian Output | Volume | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Saldo (Rp) | Capaian Output (%) | Tenaga Kerja (Orang) | Durasi (Hari) | Upah (Rp) | Keterangan |
|-----|--|---|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 7316012010 - DESA MANGAWANI | | | 752,972,000 | 285,606,000 | 467,366,000 | 92.22 % | | | | |
| | 2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 185,607,000 | | | | | | |
| | 2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 555 METER (M) | | 135,607,000 | | 76.67 % | 0 | 0 | 0 | 4 Kegiatan |
| | 2315 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** | Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1 UNIT | | 50,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 2319 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** | Embung Desa | 1 UNIT | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 2412 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** | Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 100 METER (M) | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | | 0 | | | | | | |
| | 3305 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 1 UNIT | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 99,999,000 | | | | | | |
| | 4201 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan | 1 UNIT | | 99,999,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 4603 - Penyertaan Modal BUM Desa | Jumlah Penyertaan Modal BUM Desa | 60,000,000 RUPIAH | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

| No. | Desa | Uraian Output | Volume | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Saldo (Rp) | Capaian Output (%) | Tenaga Kerja (Orang) | Durasi (Hari) | Upah (Rp) | Keterangan |
|-----|--|---|-------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 7316012010 - DESA MANGAWANI | | | 752,972,000 | 752,956,000 | 16,000 | 100.00 % | | | | |
| | 2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 472,957,000 | | | | | | |
| | 2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 555 METER (M) | | 337,957,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 4 Kegiatan |
| | 2315 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** | Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 1 UNIT | | 50,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 2319 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** | Embung Desa | 1 UNIT | | 45,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 2412 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** | Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 100 METER (M) | | 40,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | | 120,000,000 | | | | | | |
| | 3305 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 1 UNIT | | 120,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 159,999,000 | | | | | | |
| | 4201 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan | 1 UNIT | | 99,999,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |
| | 4603 - Penyertaan Modal BUM Desa | Jumlah Penyertaan Modal BUM Desa | 60,000,000 RUPIAH | | 60,000,000 | | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 1 Kegiatan |

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO