



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052017 - DESA TAULO			759,523,000	143,030,500	616,492,500	100.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				143,030,500						
	2305 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	101 METER (M)		53,284,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Permukiman/Gang	37 METER (M)		12,987,500		100.00 %				1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	128 METER (M)		76,759,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052017 - DESA TAULO			759,523,000	445,212,850	314,310,150	100.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				445,212,850						
	2305 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	101 METER (M)		53,284,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	223 METER (M)		104,571,850		100.00 %				3 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	82 METER (M)		0			14	8	10560000	1 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	784 METER (M)		96,876,000		100.00 %	0	0	0	4 Kegiatan
	2314 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	233 METER (M)		113,722,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2412 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	100 METER (M)		0			0	0	0	1 Kegiatan
	2413 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	98 METER (M)		0			28	17	11240000	2 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	9 UNIT		0			16	16	22680000	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	207 METER (M)		76,759,000		100.00 %	26	19	19410000	2 Kegiatan
	3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa				0						
	3404 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17 ORANG		0			0	0	0	2 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 26-09-19 11:52:55 oleh : 1921



BUPATI ENREKANG

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP 3 TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN ENREKANG

Pagu Kab/Kota Rp. 97,769,717,000

No.	Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Capaian Output (%)	Tenaga Kerja (Orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Keterangan
1	7316052017 - DESA TAULO			759,523,000	759,523,000	0	100.00 %				
	2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				756,922,700						
	2305 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	101 METER (M)		53,284,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	223 METER (M)		104,571,850		100.00 %				3 Kegiatan
	2311 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	82 METER (M)		51,229,750		100.00 %	14	8	10560000	1 Kegiatan
	2312 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	784 METER (M)		178,266,100		100.00 %	0	0	0	4 Kegiatan
	2314 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	233 METER (M)		113,722,000		100.00 %				1 Kegiatan
	2412 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	100 METER (M)		40,000,000		100.00 %	0	0	0	1 Kegiatan
	2413 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	98 METER (M)		38,008,000		100.00 %	28	17	11240000	2 Kegiatan
	2414 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	9 UNIT		50,418,000		100.00 %	16	16	22680000	1 Kegiatan
	2416 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	207 METER (M)		127,423,000		100.00 %	26	19	19410000	2 Kegiatan
	3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa				2,600,300						
	3404 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17 ORANG		2,600,300		100.00 %	0	0	0	2 Kegiatan

Kabupaten Enrekang,
BUPATI ENREKANG

September 2019

MUSLIMIN BANDO

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 26-09-19 11:53:36 oleh : 1921